

DA TRASMETTERE A:

☐ UFFICIO SEGRETERIA☐ ESP.AREA FINANZIARIA☐ RESP. AREA TECNICA☐ UFFICIO CONTRATTI

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel. 0835-593817-Fax 0835-593852-e mail:contratti@comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° __373__ /2018

N° 7186 di Protocollo Generale

n° d'ord. 757 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA n° d'ordine _139__ del 15.05.2018

OGGETTO: ART.192 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-"Lavori di realizzazione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo" CUP: I37H16000330004-CIG 6736577F30-
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-
LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIE E SVINCOLO RITENUTE impresa AEDILES s.r.l.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art. 184, comma 4 del TU enti locali approvato con D. Lgs.
 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO _____ 2018 RR.PP. _____
Interv. _____ **Cap./art. 3780/** _____
Impegno n. _____ / _____

Data __17.05.2018__

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

- che con deliberazione di G.C. n.110 del 15.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO", predisposto dal geom.Rocco BREGLIA, per un importo complessivo di €.107.465,00, di cui €.68.385,25 per lavori ed €.3.500 per somme a disposizione;
- che con determinazione A.T.n.229/469 del 27.6.2016 sono state stabilite le procedure di gara per l'appalto dei LAVORI predetti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e dell'art. 60 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 e si approvava la bozza del bando e del disciplinare di gara;
- che con determinazione A.T.n. 293/653 del 29.8.2016 a seguito di procedura aperta, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di " REALIZZAZIONE DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO "all'impresa AEDILES s.r.l. Palagiano (TA), per l'importo di €.51.882,56, comprensivo di €.3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, al netto del ribasso del **29,25%** offerto in gara;
- che in data 2.1.2017 è stato sottoscritto il contratto rep.n.1, registrato a Policoro il 18.1.2017 n.9 serie 1, con l'appaltatore AEDILES s.r.l. da Palagiano(TA) ;
- che con determinazione A.T.59/157 del 2.3.2017 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento, redatta dal D.L. ing. Rocco Sansevero ;
- che i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 6.3.2017 come da certificazione a firma del direttore dei lavori;
- che con determinazione A.T.203/482 del 23.6.2017 è stato approvato il I° Stato di avanzamento dei lavori dell'importo complessivo di €. 51.688,95 , da cui detraendo il ribasso del 29,25% resta un importo netto di **€.37.306,06 ,comprensivo di €.2.516,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e liquidato in favore della ditta **AEDILES s.r.l. da PALAGIANO**, l'importo complessivo di **€.37.100,00**, a saldo del **certificato di pagamento n°1** del 22.06.2017, emesso dal R.U.P. arch. Gianfranco DE ANGELIS, al netto della ritenuta per infortuni di **€.186,53** pari allo **0,5%** ed oltre **€.3.710,00** per **IVA al 10%** e quindi per complessivi **€.40.810,00**;
- che con determinazione n.302/754 del 28.9.2017 è stato approvato il II° stato di avanzamento dei lavori dell'importo complessivo al netto del ribasso del 29,25% di **€.52.248,62,comprensivo di €.2.516,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e liquidato in favore della ditta **AEDILES s.r.l. da PALAGIANO**, l'importo complessivo di **€.14.800,00** a saldo del **certificato di pagamento n°2** del 22.06.2017, emesso dal

R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto della ritenuta per infortuni di **€.261,24 e del certificato di pagamento n.1/2017 di €.37.100,00** ed oltre **€.1.480,00** per IVA al 10% e quindi per complessivi **€.16.280,00**;

VISTA la nota del 3.5.2018, acquisita al protocollo generale del comune in data 8.5.2018 con n.6547, con la quale la direzione lavori ing. Rocco SANSEVERO ha trasmesso lo stato finale lavori a tutto il 25.9.2017, unitamente a:

- certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da cui, come attestato dalla direzione lavori, si evince:
 - che le opere eseguite comprendono modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori e lavori in economia realizzati per raggiungere la maggiore fruibilità dell'opera, che le opere eseguite corrispondono in parte alle prescrizioni contrattuali, nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità di cui al capitolato ;
 - che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad €52.248,62 rispetto a quello contrattuale di €51.882,56 per lavorazioni autorizzate dalla direzione lavori ;
 - che può liquidarsi all'impresa l'importo di €10.612,50 a presentazione fattura per lavori in economia, oltre allo svincolo delle ritenute sui lavori principali per €348,62;
 - il quadro economico a consuntivo dei lavori ;

DATO ATTO, altresì, che l'impresa esecutrice non ha apposto riserve sullo stato finale dei lavori;

VERIFICATO che i dati inseriti nello stato finale lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto esecutivo e nella perizia di assestamento, oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;

DATO atto, ancora, della regolarità della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la nota pec dell'11.5.2018, acquisita in pari data al protocollo generale con n.6828, con la quale è stata trasmessa polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di €. 10.961,12, oltre interessi per la durata di due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.103 –comma 6 –del D.lgs. n.50/2016, dell'importo di €10.994,00 rilasciata da Groupama s.p.a. agenzia di Taranto Virgilio n. G347 00A0729704;

VISTE le fatture n. 2/1 del 24.4.2018 di €10.612,50 oltre IVA al 10% ,acquisita al protocollo generale del Comune il 26.4.2018 al n.5918 e la n.2/2 del 9.5.2018, acquisita al protocollo generale del Comune il 10.5.2018 al n.6668 di €348,62 oltre IVA al 10% a titolo di svincolo delle ritenute;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori di **realizzazione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo e del certificato di regolare esecuzione** nonché alla liquidazione di quanto spettante all'appaltatore **AEDILES S.R.L. DA PALAGIANO(TA)**;

VISTI:

- *il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, come modificato dal decreto legislativo n.56 del 19.4.2017;*
 - *il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera "u", del predetto "Nuovo Codice degli Appalti";*
 - *il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;*
 - *il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;*
 - *la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata*
 - *il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA;*
 - *il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco BREGLIA;*
 - *la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;*
 - *il DURC con esito favorevole Protocollo INAIL_10411480 Data richiesta 02/02/2018 Scadenza validità 02/06/2018;*
 - *l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d."split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto",cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;*
-

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare, come in effetti approva:

- Il **quadro economico a consuntivo dei lavori** di realizzazione di loculi comunali, predisposto dalla direzione lavori, come di seguito:

A)	LAVORI:				
a.1	Lavori (al netto oneri sicurezza) soggetti a ribasso	€	68.892,44		
	a dedurre ribasso del 29.25%	€	- 20.155,04		
a.2	Lavori al netto del ribasso	€	48.741,40		
a.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.500,00		
a.4	Totale lavori	€	52.241,40	€	52.241,40
B)	SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE:				
b.1	lavori in economia (fattura)	€	10.612,50		
b.2	I.V.A. su b.1	€	1.061,25		
b.3	IVA su a.4	€	5.224,14		
b.4	spese per servizi tecnici esterni				
	a) collaudo statico	€	1.639,61		
	b) relazione geologica	€	1.229,12		
	c) D.L. misure contabilità coordinamento sicurezza	€	17.360,87		
	d) oneri previdenziali collaudo statico 4%	€	65,58		
	e) oneri previdenziali relazione geologica 2%		24,58		
	f) oneri previdenziali su D.L. ecc. 4%		694,43		
b.5	I.V.A. 22% su "b.4"	€	4.470,35		
b.6	Spese per incentivo personale interno	€	1.437,71		
b.6	ECONOMIE	€	11.402,46		
	Totale somme a disposizione	€	55.222,60	€	55.222,60
	Totale generale	€		€	107.464,00

– lo STATO FINALE dei lavori di **“realizzazione di loculi comunali nel Cimitero capoluogo**CUP: I37H16000330004-CIG 6736577F30-, dell’importo complessivo al netto del ribasso del 29,25% di euro 62.861,12 comprensiva di costi sicurezza non soggetti a ribasso d dio lavori in economia per €10.612,50;

– il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in data 3.5.2018 emesso dall’ing.Rocco SANSEVERO

- di prendere atto della polizza prestata ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 dall’impresa AEDILES s.r.l. , dell’importo di €10.994,00 rilasciata da Groupama s.p.a. agenzia di Taranto Virgilio n. G347 00A0729704, a garanzia della rata di saldo.
- Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta **AEDILES s.r.l.** a socio unico via Duca di Genova n.5 PALAGIANO(TA)codice fiscale 02828290730, l’importo complessivo di **€10.612,50 oltre IVA al 10% per €1.061,12 a saldo della fattura n.2/1 del 24.4.2018 a saldo dei lavori in economia e di €348,62 oltre IVA al 10% per €34,86 quale svincolo delle ritenute di garanzia a saldo della fattura n.2/2 del 9.5.2018**,mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità.
- Darsi atto che la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato sulle **fatture nn.2/1 e 2/2 del 2018** sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972
- di svincolare la cauzione prestata a garanzia del contratto d’appalto e mediante polizza fidejussoria

IL SEGRETARIO COMUNALE