

DA TRASMETTERE A:

☐ UFFICIO SEGRETERIA

☐ UFFICIO RAGIONERIA

☐ RESPONSABILE AREA TEC.

UFFICIO ALBO

UFFICIO CONTRATTI

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

Tel. 0835-593811, Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°157 del 14/02/2019

N° 2222 di Protocollo Generale

n° d'ord. 288 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA n° d'ordine 77 _____ del 12.02.2019

UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO: PIANO REGIONALE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT 2014 LAVORI DI "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO" MONTALBANO JONICO" CUP: I34H16000210002- CIG: 7003721567 E CIG: Z7C24D4025- **APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE**

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.

locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

Premesso che

- con deliberazione di G.C. n° 1 del 5.1.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo "Puccio dello Russo", dell'importo complessivo di € 87.495,63, di cui € 59.586,28 per lavori a base di gara (compreso € 3.133,44 per oneri della sicurezza) e € 27.909,35 per "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";
- con determinazione A.T. n. 83/206 del 20.3.2017 l'appalto in questione è stato definitivamente aggiudicato all'impresa OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI & c. s.a.s. da Montalbano Jonico al prezzo di € 55.126,50 di cui € 3.133,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, che ha offerto il ribasso del 7,90% sull'importo a base di gara di € 59.586,28
- con contratto concluso mediante scrittura privata rep. n. 8 del 24.4.2017, registrato a Policoro il 12/05/17 al n. 384 serie 3^ è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 27.3.2017, iniziati in data 29.3.2017 ed ultimati il 15.9.2017, con approvazione della contabilità finale in data 7.11.2017, nella quale si è accertata sul progetto principale un'economia di € 9.381,91;
- è emersa successivamente la necessità di realizzare piccoli lavori di completamento consistenti nella sostituzione di porte interne ai locali spogliatoi atleti ed arbitro, chiusura della botola contenente i pezzi speciali della rete di irrigazione per evitare infiltrazioni di acqua piovana, fornitura ed installazione di un gruppo pompa all'interno della vasca di accumulo esistente, previo utilizzo delle economie sul progetto principale;
- l'utilizzo delle economie è stato autorizzato con nota dirigenziale del 4.12.2017 prot. n. 2017 della Regione Basilicata-Dipartimento politiche di sviluppo;

- con determinazione A.T. n.189 dell'11.6.2018 è stato conferito all'ing. Giovanni LERRA incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi agli "Interventi di completamento" relativi ai <<Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo Puccio dello Russo>> – segnatamente la progettazione esecutiva e la direzione lavori;
- il professionista ha predisposto e consegnato in data 12.7.2018 , con nota acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.10035, il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di completamento;
- in data 16.8.2018 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento;
- con deliberazione di G.C. n.145 del 20.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO";
- con propria determinazione n. 279/737 del 6.9.2018 si è proceduto :
 - ad affidare all'impresa OPERE GENERALI DI PROPATI Gabriele & C. s.a.s, con sede legale in Montalbano Jonico alla via Bari , l'esecuzione dei << lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO", al prezzo netto di € 6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 353,73), oltre IVA come per legge, in ossequio dell'articolo 36, comma 2, lettera "a", del D. Lgs. 50/2016
 - ad indicare come di seguito gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dell'operatore economico e dell'offerta,:
 - "fine del contratto" e "oggetto del contratto": la "sola esecuzione" dei << lavori di COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO >.
 - Importo dei lavori: € 6.922,16 (comprensivo di oneri della sicurezza nella misura di € 353,73) (oltre IVA);
 - "forma del contratto": mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, ultimo punto, del D.Lgs. 50/2016;
 - "clausole essenziali del contratto": sono quelle indicate nel progetto definitivo/esecutivo dell'intervento affidato con il presente provvedimento;
 - "modalità di scelta del contraente": affidamento diretto all'impresa "uscente", in ossequio dell'articolo 36, comma 2, lettera "a" del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni delle Linee Guida n° 4 dell'A.N.A.C. innanzi richiamate (cfr. punto 3.3.2), con offerta a "ribasso" sull'importo dei lavori (al netto dell'IVA) ;
 - a dare atto che la spesa dell'intervento in parola è ricompresa nell'ambito dell'investimento generale di € 87.495,63, imputato al capitolo 2092 art.1 -imp.n.1565/2011, RR.PP.del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;
- con contratto concluso mediante l'uso della corrispondenza sottoscritto in data 17.9.2018 con nota pec prot.n.12926 è stata disciplinata la realizzazione dei lavori;
- i lavori di completamento sono stati consegnati con verbale in data 2.10.2018,iniziati in pari data ed ultimati il 31.10.2018;
- con determinazione n. 29/38 del 14.01.2019 è stata approvata la perizia di assestamento, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione e liquidato a quanto maturato dall'impresa appaltatrice OPERE GENERALI DI GABRIELE PROPATI & C. S.A.S.

VISTA la relazione acclarante i rapporti tra questo Comune e la Regione Basilicata in relazione al finanziamento concesso, predisposta da questo Ufficio e conservata agli atti d'ufficio;

RITENUTO di procedere all'approvazione della RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti tra la Regione Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art.107, l'art.149, l'art.163 e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l'Ordinamento degli Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom.Rocco BREGLIA e successive proroghe;

DETERMINA

1. di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la RELAZIONE ACCLARANTE i rapporti tra la Regione Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico relativamente ai lavori di di "Adeguamento funzionale dell'impianto sportivo "Puccio dello Russo" e di completamento del suddetto intervento, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Inviare copia alla presente alla Regione Basilicata DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA UFFICIO REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI, per l'erogazione del contributo n conto capitale concesso dalla Regione Basilicata a valere sul PRS dello sport 2014 (cfr. determinazione dirigenziale n° 15AA.2016/D.00653 del 13-05-2016).
4. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle determinate, a cura della Segreteria e pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA f.f.
(geom.Rocco BREGLIA)

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
(Maria Rosanna DI SANZA)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di

CRON. N. 288 / 2019

Francesco Lomonaco

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 14.02.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 14.02.2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Tel .0835-593811-Fax 0835-593852-
mail:contratti@comune.montalbano.mt.it
Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco
Lomonaco

OGGETTO:	L.R. n. 26/2014 – art. 10 – Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport 2014 (con parere della IV commissione Consiliare Permanente), approvato con D.G.R. del 24 settembre 2015, n. 1249. Enti locali. SCHEDA B. “Intervento di adeguamento funzionale dell' impianto sportivo Puccio Dello Russo”. Relazione acclarante i rapporti tra il Comune e la Regione Basilicata.
----------	---

1. PIANO DI FINANZIAMENTO

Il “Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport 2014 - 2016”, approvato con D.G.R. del 24 settembre 2015, n. 1249, ha previsto per l'attuazione del Piano annuale 2014 un finanziamento complessivo di € 3.335.175,05 da ripartire tra le diverse linee d'intervento inglobate nella L.R. n. 26/04 “Nuove norme in materia di sport”. Relativamente alla “scheda B”, oggetto di interesse, il plafond disponibile per l' anno di riferimento (2014) ammontava ad euro 1.500.000,00.

Con Deliberazioni di G.R. n. 461/2016 e n. 599/2016 si sono approvate le graduatorie delle istanze prevenute entro il 31 dicembre 2015, tra cui anche quella candidata da parte del Comune di MONTALBANO JONICO. Con Determinazione dirigenziale n. 15AA.2016/D.00653 del 13/05/2016 del Dip. Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione BASILICATA, in data 24.05.2016-prot. n. 84045/15AA il Comune di MONTALBANO JONICO riceveva notifica di provvedimento di concessione contributo.

Comune	MONTALBANO JONICO (MT)
Scheda	B – “ <i>Interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche</i> ”
Importo di finanziamento	euro 69.997,00 (pari all' 80% dell' importo di quadro economico candidato)

2. PROGETTO PRELIMINARE

Il Comune di MONTALBANO JONICO ha affidato con determinazione A.T. n. 450 del 24.10.2015 l' incarico di redazione di progetto preliminare, poi candidato al bando regionale, al costituendo R.T.P. ing. Giovanni LERRA – ing. Giuseppe FERARRA. Con deliberazione di G.C. n. 102 del 27.05.2016 è stato approvato il progetto preliminare medesimo e si è preso atto dell' accollo di spesa comunale in una percentuale pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile, ossia pari al 20% di euro 87.496,00.

3. PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE DEI LAVORI

Con deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell' intervento di “Adeguamento funzionale dell' impianto sportivo “Puccio dello Russo”, redatto a cura del Responsabile dell' Area tecnica arch. Giancarlo DE ANGELIS, dell' importo complessivo di euro 87.495,63, di cui euro 59.586,28 per lavori a base di gara (compresi euro 3.133,44 per oneri della sicurezza) ed euro 27.909,35 per “somme a disposizione della Stazione appaltante”.

PDE N. 13 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - VOCI		IMPORTI
A - LAVORI		
1) Lavori da appaltare a misura		€ 58.198,80
2) Lavori da appaltare a corpo		
3) Lavori in economia		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA (1+2+3-5)		€ 56.452,84
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (indiretti)		€ 1.387,48
5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (diretti)		€ 1.745,96
Totale Lavori oggetto dell' appalto (1+2+3+4)		€ 59.586,28
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER		
1) Imprevisti e lavori in economia, inclusi i rimborsi previa fattura		€ 2.000,00
9b) Spese tecniche relative alla progettazione ed alle relative attività preliminari		€ 0,00
9c) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera e contabilità e liquidazione		€ 14.245,22
9h) Contributo Inarcassa pari al 4% dell' importo imponibile per spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto		€ 569,81
9i) Contributo Iva pari al 22% rispetto all' importo derivante da 9c) + 9h)		€ 3.259,31
Totale Spese connesse all' attuazione e gestione dell' appalto (9a+9b+9c+9d+9e+9f+9g+9h+9i)		€ 18.074,34
10) I.V.A. al 10% sull' importo dei lavori [A5) + B1])		€ 6.158,63
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 14)		€ 24.232,96
C - FORNITURE DI BENI/COMPONENTI		
1) Fornitura di beni/componenti per garantire la migliore funzionalità dell' opera (per gruppo elettropompa et al.)		€ 3.013,43
2) I.V.A. Al 22% sull' importo relativo alla fornitura di beni/componenti funzionali per la realizzazione dell' opera		€ 662,95
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 2)		€ 3.676,38
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 87.495,63

Tabella 1: Abstract Quadro economico di progetto definitivo / esecutivo – CUP: I34H16000550002

Con determinazione n. 82 del 20.03.2017 è stato conferito l' incarico di direzione dei lavori, comprese misurazioni e contabilità, e coordinamento in fase di esecuzione all' ing. Giovanni LERRA per un importo complessivo pari ad euro 13.172,95 (ottenuto a fronte di un ribasso di gara del 5%). Tale attività professionale è stata contrattualizzata ai sensi dell' art. 32, comma 14 (ultima parte) del D.Lgs n. 50/2016.

4. LAVORI

4a . AFFIDAMENTO

Con determinazione n. 83 del 20.03.2017 sono stati aggiudicati, quindi affidati, i lavori di cui all' oggetto alla ditta OPERE GENERALI di Gabriele PROPATI & C. S.a.s., con sede in via Bari snc – MONTALBANO JONICO (MT) – p.iva: 01239200775 – al prezzo complessivo di euro 55.126,50, di cui euro 3.133,44 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 7,90%, offerto in fase di gara rispetto all' importo di euro 59.586,28, al netto dell' iva pari ad aliquota del 10%. Il CIG associato alla procedura di gara per lavori è Z3F1BA80BB.

4b . CONTRATTO

In data 24.04.2017 è stato stipulato contratto *inter partes* (Comune di MONTALBANO JONICO / Impresa appaltatrice OPERE GENERALI S.a.s.), rep. N. 8 / 2017, registrato in POLICORO (MT) in data 12.05.2017 al n. 384 serie 3^A.

4c . ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati parzialmente, sotto le riserve di legge, stante l'urgenza, con verbale del 27.03.2017 ed iniziati il 29.03.2017. I medesimi sono stati consegnati definitivamente, in concomitanza con l' ordinanza di chiusura dell' impianto sportivo, in data 05.07.2017. Le rate di pagamento in favore dell' impresa si sono succedute come segue:

- anticipazione di somma pari 20% rispetto all' importo contrattuale, quindi pari ad euro 11.025,30;
- n. 1 S.A.L. , corredato da certificato di pagamento pari ad euro 13.657,85 (importo, quest' ultimo, comprensivo del recupero progressivo della rata di anticipazione e della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%)

4d . PERIZIA DI ASSESTAMENTO, STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le ricorrenze di carattere esecutivo e normativo hanno determinato la necessità di armonizzare le quantità di alcune lavorazioni riportate sugli elaborati di progetto esecutivo dell'appalto in oggetto mediante un assestamento finale di piccola entità: sia computo metrico estimativo che quadro economico ante/post assestamento convergevano sino ad una quasi totale coincidenza numerica (differenza di contabilità lavori ante/post assestamento, valutata sull'ammontare complessivo di quadro economico iva inclusa, pari allo 0,014 %).

I lavori sono stati ultimati il 15.09.2017, fuori tempo massimo per un ammontare di 13 (tredici) giorni rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto; il conto finale (stato finale) dei lavori, redatto in data 30.10.2017, al netto della penale di euro 650,00, applicata per il ritardo descritto, e delle rate di anticipazione e del primo S.A.L., ha previsto un credito finale nei confronti dell'impresa pari ad euro 33.024,92 oltre iva. Tale ultimo importo ha tenuto conto di alcuni lavori in economia ordinati con Ordine di Servizio (O.D.S.) n. 02, quantificabili in euro 2.000,00 oltre iva.

Dalla contabilità finale, approvata in data 07.11.2017, è emersa un'economia di spesa complessiva pari ad euro 9.381,91.

Allegato n. 02 - POST ASSESTAMENTO	α	β	γ	$\delta = \alpha - \gamma$
PDE N. 13 BIS - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - VOCI	IMPORTI NON RIBASSATI	% RIBASSO DI GARA	IMPORTI RIBASSATI	IMPORTI RESIDUI POST GARE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A - LAVORI				
1) Lavori eseguiti a misura	€ 58.187,91		€ 53.729,00	€ 4.458,91
2) Lavori eseguiti a corpo				
3) Lavori in economia				
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI (1+2+3-5)	€ 56.441,95	7,90%	€ 51.983,04	€ 4.458,91
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (indiretti)	€ 1.387,48		€ 1.387,48	-
5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (diretti)	€ 1.745,96		€ 1.745,96	-
Totale Lavori oggetto dell'appalto (1+2+3+4)	€ 59.575,39		€ 55.116,48	€ 4.458,91
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER				€ -
1) Imprevisti e lavori in economia, inclusi i rimborsi previa fattura	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ -
9c) Spese tecniche relative alla Direzione Lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla assistenza giornaliera e contabilità e liquidazione	€ 12.621,64	5,00%	€ 11.990,56	€ 631,08
9h) Contributo inarcassa pari al 4% dell'importo imponibile per spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 504,87		€ 479,62	€ 25,24
9i) Contributo Iva pari al 22% rispetto all'importo derivante da 9c) + 9h)	€ 2.887,83		€ 2.743,44	€ 144,39
Totale Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (9a+9b+9c+9d+9e+9f+9g+9h+9i)	€ 18.014,34		€ 17.213,62	€ 800,72
10) I.V.A. al 10% sull'importo dei lavori [A1) + A4) + B1)]	€ 6.157,54		€ 5.711,65	€ 445,89
14) Contributi ANAC ed eventuali altri oneri	€ 60,00		€ 60,00	€ -
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 14)	€ 24.231,88		€ 22.985,27	€ 1.246,61
C - FORNITURE DI BENI/COMPONENTI				€ -
1) Fornitura di beni/componenti per garantire la migliore funzionalità dell'opera (per gruppo elettropompa et al.)	€ 3.013,43		€ -	€ 3.013,43
2) I.V.A. Al 22% sull'importo relativo alla fornitura di beni/componenti funzionali per la realizzazione dell'opera	€ 662,95		€ -	€ 662,95
Totale Somme a disposizione (somma da 1 a 2)	€ 3.676,38		€ -	€ 3.676,38
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 87.483,65		€ 78.101,74	€ 9.381,91

Tabella 2 : Abstract Quadro economico stato finale (post-assestamento)

5. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Essendo emersa la necessità di realizzare piccoli lavori di completamento consistenti in sostituzione di porte interne ai locali spogliatoi atleti ed arbitro, chiusura botola contenente pezzi speciali della rete di irrigazione, fornitura ed installazione di gruppo pompa, è stata autorizzato l'utilizzo delle economie con nota dirigenziale del 04.12.2017, prot. n. 2017 da parte della Regione BASILICATA, DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO.

Con determinazione A.T. n.189 dell'11.6.2018 è stato conferito all'ing. Giovanni LERRA incarico per l'espletamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi agli "Interventi di completamento" relativi ai <<Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto sportivo Puccio dello Russo>> – segnatamente la progettazione esecutiva e la direzione lavori; il professionista ha predisposto e consegnato in data 12.7.2018, con nota acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.10035, il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di completamento; in data 16.8.2018 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di completamento. Con deliberazione di G.C. n.145 del 20.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO".

A) LAVORI:			
1	Totale lavori al netto del ribasso del 7,9%	€ 6.658,43	
2	Oneri della sicurezza "non soggetti a ribasso "	€ 353,73	
	Importo complessivo dei lavori	€ 6.922,16	€ 6.922,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
1	Allacci ai pubblici servizi –rete fognante	€ 180,00	
2	Spese tecniche direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecuzione, assistenza tecnica contabilità	€ 1.220,00	
	Contributo Inarcassa pari al 4%	€ 48,80	
3	IVA 10% sui lavori	€ 692,22	
4	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 318,74	
	Totale delle somme a disposizione	€ 2.459,75	€ 2.459,75
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 9.381,91

Tabella 3

Con determinazione n. 279/737 del 6.9.2018 si è proceduto ad affidare all'impresa OPERE GENERALI DI PROPATÌ Gabriele & C. s.a.s, con sede legale in Montalbano Jonico alla via Bari , l'esecuzione dei lavori di completamento sopra descritti.

E' stato stipulato contratto concluso mediante l'uso della corrispondenza, sottoscritto in data 17.9.2018 con nota pec prot.n.12926, con il quale è stata disciplinata la realizzazione dei lavori.

Tali lavori di completamento sono stati consegnati con verbale del 2.10.2018, iniziati in pari data ed ultimati il 31.10.2018.

Le ricorrenze di carattere esecutivo hanno consentito l'opportunità di armonizzare le quantità di alcune lavorazioni riportate sugli elaborati di progetto esecutivo dell' appalto relativo alle opere di completamento mediante un assestamento finale di piccola entità. Infatti, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 31.12.2018, approvato in data 14.01.2019, i lavori sono stati regolarmente eseguiti .

6. MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI

NUMERO E DATA	DESTINATARIO	IMPORTO NETTO		
522 DEL 11/05/2017	OPERE GENERALI	€ 11.025,30	€ 13.450,87	ANTICIPAZIONE LAVORI PRINCIPALI
1287 DEL 4/8/2017	OPERE GENERALI	€ 12.416,19	€ 13.657,81	PRIMO S.A.L. LAVORI PRINCIPALI
1652 DEL 16/10/2017	ANAC	€ 60,00	€ 60,00	CONTRIBUTO MAV
1795 DEL 7/11/2017	OPERE GENERALI	€ 13.636,36	€ 15.000,00	ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI
1816 DEL 14/11/2017	OPERE GENERALI	€ 2.000,00	€ 2.200,00	LAVORI IN ECONOMIA
1833 DEL 16/11/2017	OPERE GENERALI	€ 2.300,00	€ 2.530,00	2^ ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI
1841 DEL 20/11/2017	OPERE GENERALI	€ 5.454,55	€ 6.000,00	3^ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI
1914 DEL 28/11/2017	OPERE GENERALI	€ 2.272,73	€ 2.500,00	4^ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI
1931 DEL 6/12/2017	OPERE GENERALI	€ 1.090,91	€ 1.200,00	ULTERIORE ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINC
1979 DEL 13/12/2017	OPERE GENERALI	€ 1.818,18	€ 2.000,00	ULTERIORE ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINC
1992 DEL 18/12/2017	OPERE GENERALI	€ 1.636,36	€ 1.800,00	ULTERIORE ACCONTO STATO FINALE LAVORI PRINC
2082 del 21/12/2017	OPERE GENERALI	€ 2.815,53	€ 3.097,41	SALDO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI
2092 DEL 21/12/2017	LERRA ing.GIOVANNI	€ 6.620,43	€ 10.000,00	COMPETENZE TECN.PROGETT.E D.L-acconto
86 DEL 09/01/2018	LERRA ing.GIOVANNI	€ 3.451,64	€ 5.213,62	COMPETENZE TECN.PROGETT.E D.L.SALDO
51 DEL 16/8/2019	OPERE GENERALI	€ 6.922,16	€ 7.614,38	PRIMO ED ULTIMO SAL LAVORI COMPLETAMENTO

Residua un'ulteriore somma per competenze tecniche in favore dell'ing.Giovanni LERRA **liquidata e non pagata** per compenso professionale di progettazione e direzione lavori di completamento per complessivi **€ 1.727,94**, di cui € 1.220,00 per competenze tecniche , € 48,80 per C.N.P.A.I.A al 4% ed IVA al 22% per € 279,14, ed € 180,00 per rimborso spese pratica ENEL dallo stesso anticipate, a saldo della fattura n.1_19 del 11.2.2019.

7. SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Descrizione	Importi (iva e cassa incluse)
a) Importo complessivo disponibile da quadro economico oggetto di candidatura (rif. Tabella 1)	euro 87.495,63

b) Importo complessivo di spesa relativo a lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO" (rif. <i>Tabella 2</i>)	euro 78.101,74
c) Importo complessivo di spesa relativo a lavori di "COMPLETAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PUCCIO DELLO RUSSO"	euro 9.342,31
Importo residuo (economia finale) : a) – b) – c)	euro 51,58

Il responsabile p.o. area tecnica f.f.

Geom.Rocco BREGLIA

MRD