



DA TRASMETTERE A:



UFFICIO

SEGRETERIA



UFFICIO

RAGIONERIA

RESPONSABILE A.TEC



UFFICIO CONTRATTI



REGIONE BASILICATA



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n° ____169____/del _12/02/2020

N° **2076** di Protocollo Generale

n° d'ord. **308** Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA

Nr. d'ordine ____82____

del __12.02.2020

Oggetto: LAVORI DI “Riqualficazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio scolastico Francesco Lomonaco”– PO-FESR 2014-2020 SCUOLE OSPITALI E SICURE-CUP I31G18000220002-CIG 76560536CC – **PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale ,ai sensi art.147 bis , comma 1
del TU enti locali approvato con D.LGS.n.267/2000

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO 2019 RR.PP.2018 cap.2083/1

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Con deliberazione di G.C. n° 187 del 13-11-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Riqualficazione del corpo palestra e dell’aula magna dell’edificio scolastico Francesco Lomonaco”, dell'importo generale di € 250.000,00 di cui € 190.788,12 per lavori a base di gara (compreso € 6.288,12 per oneri della sicurezza) ed € 59.211,88 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- L'intervento predetto è stato candidato a finanziamento nell'ambito delle risorse di cui all'Avviso pubblico della Regione Basilicata indetto con D.G.R. n° 897 del 1° settembre 2017, “Avviso Scuole Ospitali e sicure” nell'ambito del P.O. FESR 2014/2020 – Asse VIII “Potenziamento del Sistema di Istruzione” – Azione 10.10.7.1, ottenendo l'assegnazione di un contributo complessivo di € 250.000,00, come da graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n° 808 del 10-08-2018;
- con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 è stata adottata determina a contrarre propedeutica all'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. n.50/2016;
- previa la prevista procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati S.B.S. Costruzioni s.r.l. da Paternò al prezzo - al netto del ribasso del 25,534% - di €. 137.389,77, oltre €. 6.288,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA), giusta determina A.T. n.18/18 del 10.01.2019;
- con contratto rep. n.4 del 4.3.2019 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti con l'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione;
- i lavori sono stati consegnati in data 4.6.2019, come da relativo verbale;
- i lavori sono stati sospesi il girono 8 agosto 2019, come da relativo verbale;
- con determinazione A.T. n° 360 del 28-08-2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, senza maggiore spesa;
- i lavori sono stati ripresi il 2 settembre 2019, come da relativo verbale, fissando – per effetto della sospensione – nel 24 settembre 2019 il nuovo termine contrattuale di ultimazione;

DATO ATTO che:

- l'impresa appaltatrice, con nota del 19-09-2019 acquisita agli atti con il prot. n° 0012719 del 20-09-2019, ha inoltrato formale richiesta di proroga di 70 giorni del previsto termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- al riguardo, previa consultazione del D.L., lo scrivente RUP ha ritenuto di poter prendere in carico favorevolmente la richiesta dell'impresa;
- inoltre, in ragione di oggettivi impedimenti nell'area di cantiere dovuti ad interferenze cagionate dalla Stazione Appaltante (S.A.), per altre attività avviate nel frattempo avviate d'Ufficio ed estranee al contratto in parola, lo scrivente RUP ha valutato autonomamente l'opportunità di concedere una maggiore proroga, di almeno 132 giorni (anziché 70), ragionevolmente rapportata all'effettivo disagio che sta determinando questa S.A.;
- al riguardo, nell'ambito delle proprie specifiche competenze di R.U.P., lo scrivente ha autorizzato seppur informalmente il prosieguo delle attività di cantiere, tenendo in debita considerazione la predetta proroga di giorni 132, rinviando a successivo e specifico provvedimento la relativa formalizzazione, in considerazione della circostanza, eventuale, che le interferenze di questa S.A. potessero condizionare, modificandola, l'iniziale previsione di 132 giorni;
- i fatti hanno poi confermato la previsione iniziale e quindi la prevista proroga di 132 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

RITENUTO:

- per le predette motivazioni, di dover formalizzare, ora per allora, l'autorizzazione della proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori, concedendo ulteriori 132 giorni all'impresa appaltatrice;

RICHIAMATI:

- il previgente Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 12-04-2006, n° 163;
- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) come modificato dal [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#);
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, da parte degli enti locali;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) Di formalizzare, ora per allora, la concessione all'impresa S.B.S. COSTRUZIONI S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, della proroga di 132 giorni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, in ossequio dell'art. 107, comma 5, del vigente Codice degli Appalti;
- 2) Di dare atto che, per l'effetto della predetta proroga e del credito residuo determinato dal verbale di sospensione dell'8-08-2019, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è definitivamente fissato nel giorno 3 febbraio 2020;
- 3) Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
- 4) Di comunicare la presente determinazione al Direttore dei Lavori e all'impresa appaltatrice.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
f.to (arch. De Angelis Giancarlo)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 308 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 13/02/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)