

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ REGIONE BASILICATA



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°247 del 10/03/2020

N° 3400 di Protocollo Generale

n° d'ord. 450 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA Nr. d'ordine _____ 111 _____ del 9.03.2020

Oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA –**APPROVAZIONE STATO FINALE. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE**

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.47 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 BILANCIO 2020 RR.PP Interv. _____Cap.4129/14_____ Impegno n. _____1115 /18_
Data 09/03/2020	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- Con Determinazione dirigenziale n° 14AA.2018/D.00578 del 6-08-2018, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 4, sottomisura 4.3.1, nell'ambito della quale, all'allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario del contributo di €.196.632,85 (a fronte dell'importo richiesto di € 200.000) e in data 24.8.2018 è stato sottoscritto il “Provvedimento di Concessione del Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578–;
- con deliberazione della G.C. n° 198 del 28-11-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole>>, nell'ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3.1.,dell'importo generale di € 196.632,85,di cui € 146.300,00 per lavori a base di gara (compreso € 2.796,70 per oneri della sicurezza) e € 50.332,85 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;
- con determinazione A.T. n. 411 del 10.12.2018 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;
- con determinazione della CUC 22/CUC del 29.1.2019 è stata indetta la procedura di gara ed approvato il bando ed il disciplinare di gara ;
- con determinazione della CUC n.152/cuc del 16.4.2019 si è preso atto della proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara in favore del concorrente CO.GE.MA. s.r.l. da Tursi che ha offerto il ribasso del 31,7260% sul presso a base di gara di €.146.300,00 -compresi €.2.796,70 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.97.975,44 oltre oneri di sicurezza e quindi per €.100.772,14 oltre IVA;
- che con determinazione A.T. n.207 del 15.5.2019, previa verifica dell'anomalia dell'offerta, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in questione in favore del concorrente CO.G.E.M.A. s.r.l. da Tursi;
- con contratto rep.n.11 del 2.7.2019, registrato a Pisticci il 10.7.2019 al n.1436 serie 1T,si disciplinava l'esecuzione dei lavori;

- con propria determinazione n.461 del 7.10.2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento , redatta dal D.L. ing.Giorgio Maria RESTAINO e acquisita al protocollo generale del Comune il 13.8.2019 con prot.n.11244, dell'importo generale lordo per lavori di € 143.448,99 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensiva di n.8 nuovi prezzi (come da verbale di concordamento nuovi prezzi), da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di euro 97.938,36 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso hanno determinato un decremento dell'importo del contratto originario di € 37,08;
- la Regione Basilicata-Dipartimento politiche agricole e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole-Potenza-ha preso in esame la perizia di variante trasmessa da questo Comune con nota del 14.8.2019 prot.n.11268 e dato riscontro positivo , autorizzando i lavori oggetto di variante con indicazione “ che dovranno rispettare le prescrizioni del progetto approvato e del provvedimento di concessione sottoscritto;
- con nota prot.n.15478 del 13.11.2019 e successiva del 20.11.2019 prot.n.15825 è stata chiesta alla Regione Basilicata-Dipartimento politiche agrarie e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole di Potenza una proroga dei tempi di conclusione delle opere, a causa di eccezionali precipitazioni abbattutesi nuovamente sul territorio comunale;
- Con nota prot.n.195907 del 22.11.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 24.11.2019 al n.,15988 è stata concessa un proroga fino al 15.12.2019;
- Con nota del 16.12.2019 prot.n.209683, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.16967, la Regione Basilicata –Dipartimento Politiche Agricole e Forestali –Ufficio sostegno alle imprese agricole –Potenza- ha concesso un'ulteriore proroga fissando al 31.3.2020 il termine di esecuzione dei lavori;
- con propria determinazione n.86/210 del 18.2.2020 è stata approvata la perizia di assestamento dell'intervento, redatta dal D.L. ing. Giorgio Maria RESTAINO e acquisita al protocollo generale del Comune il 17.1.2020 con prot.n.11244, dell'importo generale lordo per lavori di € 97.903,78 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la nota dell'ing. Giorgio Maria RESTAINO con sede in via della Pineta n.6°-Potenza- acquisita al protocollo generale del Comune in data 2.3.2020 con n.3060, con la quale sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale dei lavori, consistenti in:

- Certificato di ultimazione lavori al 3.2.2020;
- Stato finale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità;
- Dichiarazione sull'inesistenza di cessioni di crediti;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale;
- Certificato di regolare esecuzione con il quale, tra l'altro, si certifica un credito netto nei confronti dell'impresa di €.60.644,48, a tacitazione di ogni suo credito per i lavori in questione;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori di LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1

VISTI, ancora,

- Il Durc prot. INPS_18159063 Data richiesta 18/11/2019 Scadenza validità 17/03/2020 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e in particolare l'art.107, l'art.149, l'art.163 e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l'Ordinamento degli Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch.Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
- il D.M.del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato DIFFERITO al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione BILANCIO PREVISIONE 2020/2022, da parte degli enti locali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare, come in effetti approva, lo stato finale dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO" Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA, redatto dal direttore dei lavori ing. Giorgio Maria RESTAINO e conservato agli atti d'ufficio unitamente ai registri contabili, dell'importo complessivo -per lavori complessivamente eseguiti di €. 143.398,34, da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di €.100.700,48, comprensivo di €.2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Di approvare, come in effetti approva, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 2.3.2020 relativa ai lavori suddetti, redatto dalla direzione lavori e conservati agli atti d'ufficio, che attestano, tra l'altro, un credito residuo all'impresa di €.60.444,48 oltre IVA, dando atto che sui documenti contabili non sono state apposte riserve dall'impresa appaltatrice.
3. di prendere atto della polizza prestata ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 dall'impresa CO.G.E.M.A. s.r.l. con sede in Tursi alla via FILICI n.9, dell'importo di €.61.010,00, n.2020/50/2552846 validità dal 2.3.2020 al 2.3.2022 rilasciata dalla Compagnia Reale Mutua Agenzia 833 Matera Sassi, a garanzia della rata di saldo.
4. Di svincolare la garanzia definitiva prestata mediante polizza fidejussoria rilasciata il 1°/07/2019 da parte di Reale Mutua n.2019/50/2521539-Agenzia 833 Matera Sassi - dell'importo di **€.21.894,00**.
5. Di liquidare ,per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell'appaltatore impresa CO.G.E.M.A. S.R.L, con sede in Tursi alla via FILICI n.9 partita IVA 01099990770, l'importo complessivo di **€.60.644,48**, a tacitazione di ogni suo credito residuo per l'avvenuta esecuzione dei lavori in questione, al netto del certificato di pagamento n°1/2019 €.40.100,00, oltre IVA **al 22%** e quindi **per complessivi €.73.986,27**, mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di fattura elettronica.
6. Darsi atto che la somma di €.13.341,79 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla **fattura suddetta** sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello "split payment", ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972
7. Di imputare la spesa di €.73.986,27 al capitolo 4129 art.14 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.
8. Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
9. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Tecnico e Contratti per gli adempimenti di competenza.
10. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 450 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/03/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/03/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to(Maurizio BARLETTA)