

DA TRASMETTERE A:

☐ UFFICIO SEGRETERIA

☐ UFFICIO RAGIONERIA

☐ RESPONSABILE AREA TEC.

UFFICIO CONTRATTI

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

Tel. 0835-593811, Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n° 556 del 19/06/2020

N° 7964 di Protocollo Generale

n° d'ord. 939 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA UFFICIO CONTRATTI	n° d'ordine 240_____ del 15.06.2020
---	--

OGGETTO: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5.-
PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA-CUP I35B18000650002-CIG 7869653319-APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 BILANCIO 2020 RR.PP Cap./art.2084/9 Impegno n. 1441 /2019
	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)
Data 18/06/2020	

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

PREMESSO che

- con D.G.R. n. 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018, è stata avviata la procedura negoziata per la definizione degli interventi previsti nel richiamato PO FESR. in materia di inclusione sociale da ammettere a finanziamento sull'Asse VII, Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5, nell'ambito del PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n.1284 del 7-10-2015;
- con atto della conferenza dei Sindaci dell'ambito Metapontino Collina Materana svoltasi in data 15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo ambito;
- con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è preso atto dell'esito della procedura negoziata con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l'ammissione a finanziamento di n. 16 operazioni per l'ambito Metapontino Collina Materana per un importo complessivo 2.929.417,84 di cui all'elenco allegato allo stesso Accordo;
- con deliberazione di G.C. n.141 del 9.8.2018, esecutiva, si è preso atto :
 - dell'Accordo di Programma <<PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, pervenuto agli atti di questo Ente con nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018 della Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata;
 - della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018 con la quale il Comune di Montalbano Jonico risulta ammesso a finanziamento per l'importo di € 280.000,00 per realizzazione di “ Sezione primavera e Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;
- con determinazione n.383/949 del 14.11.2018 è stato avviato il procedimento per l'affidamento ad un unico operatore economico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di seguito specificati:

“progettazione definitiva/ esecutiva (sulla base dello studio di fattibilità già approvato); Direzione dei lavori; Misure, contabilità; Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”; indicando gli elementi utili e propedeutici all'affidamento;

- con determinazione A.T. n.72/164 dell'8.2.2019 si è proceduto ad affidare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di seguito specificati: *“progettazione definitiva/ esecutiva (sulla base dello studio di fattibilità già approvato); Direzione dei lavori; Misure, contabilità; Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”* all'ing. Tommaso DI BARI con studio professionale in Matera;
- con deliberazione di G.C. n.56 del 5.4.2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato, previa verifica e validazione, il progetto esecutivo dell'intervento predetto;
- con determinazione A.T. n. 234/496 del 30 maggio 2019 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio del “minor prezzo” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) da espletarsi tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;
- La C.U.C. di Tursi ha dato corso, per quanto di competenza, alla gara dei lavori in parola, conclusa con la proposta di aggiudicazione, giusta determina della CUC n° 236/CUC del 18-06-2019;
- Con determinazione A.T. n° 284 dell'1-07-2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc, codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, al prezzo di €.157.944,73, al netto del ribasso del 6,7% sul prezzo a base di gara di €.169.286,96, oltre €. 7.213,04 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.165.157,77 oltre IVA;
- Con contratto del 18.7.2019, rep. N.13, è stato formalizzato l'affidamento dei lavori all'impresa CASTRONUOVO Angelo da Tursi nei termini innanzi indicati;
- I lavori sono stati consegnati l'1.8.2019, come risulta dal relativo verbale in pari data;
- Con determinazione A.T. n.538 del 5.12.2019 è stata approvata la variante in corso d'opera del progetto in questione al fine di inserire nuove categorie di lavorazioni con formulazione di nuovi prezzi ma senza variare l'importo contrattuale confermato in netti €.157.944,73 oltre 7.213,04 per oneri di sicurezza;
- Con determinazione A.T. n.539 del 4.12.2019 è stato approvato il I°SAL dei lavori eseguiti a tutto il 3.12.2019- di €.90.787,93, da cui detraendo il ribasso del 6,7% resta un importo netto di €.84.705,14 oltre €.3.800,00 per oneri della sicurezza e liquidato il certificato di pagamento n.1/2019 di €.88.000,00;
- Con determinazione A.T. n.15 del 15.01.2020 è stato approvato il II° SAL dei lavori di che trattasi, eseguiti tutto il 13.1.2020- di €.137.173,88, da cui detraendo il ribasso del 6,7% resta un importo **netto di €.127.983,23** oltre €.5.800,00 per oneri della sicurezza e liquidato l'importo complessivo di €.45.100,00, a saldo del certificato di pagamento n°2 del 13.01.2020, emesso dal R.U.P., al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €.639,92, oltre IVA al 10% e quindi per complessivi €.49.610,00;

VISTA la nota del 30.4.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.5831, con la quale il direttore dei lavori -ing. Tommaso DI BARI -ha trasmesso gli atti di contabilità finale dei lavori in questione, dell'importo complessivo -per lavori eseguiti - di €.157.876,08, al netto del ribasso del 6,70% oltre €.7.213,04 per oneri della sicurezza, unitamente a manuali di uso, manutenzione e conformità degli impianti :

- Certificato di ultimazione lavori in data 16.3.2020;
- Relazione sullo stato finale;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità al Sal n.3;

- Certificato di regolare esecuzione emesso dall'ing. Tommaso DI BARI in data 16.4.2020 dal quale si evince che :

- I lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- I medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa presso l'Inail di Matera n.713798;
- L'impresa è in regola con il versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal Durec acquisito dalla stazione appaltante;
- L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- La contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- L'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa è compreso nei limiti della somma autorizzata

E quindi

- I lavori eseguiti dalla ditta CASTRONUOVO Angelo sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad €.157.876,08 oltre €.7.213,04 per oneri della sicurezza , per un totale di €.165.089,12, da cui detraendo gli importi già corrisposti pari ad €.133.100, resta il credito all'impresa di €.31.989,12, per cui può procedersi al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della garanzia definitiva;

VISTA, ancora, la nota del 21.5.2020 , acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.6780 con la quale l'impresa CASTRONUOVO Angelo ha trasmesso polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo, rilasciata da REALE MUTUA –Agenzia di Matera n.2020/50/2558518 in data 19.5.2020, per un importo garantito di euro 32.022,00 comprensivo dell'interesse legale applicato per due anni con decorrenza dal 16.4.2020;

VISTI, ancora,

- Il Durec prot. INPS_18560523 Data richiesta 17/12/2019 Scadenza validità 15/04/2020 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale e dato atto che ai sensi dell'art.103 comma 2 del D.L. 17.3.2020 n.18, detto documento conserva validità fino al 15.6.2020;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”, cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;
- la fattura n.9_20 dell'1.6.2020, dell'importo di €.31.989,12 oltre IVA al 10% per €.3.198,91 presentata in data 3.6.2020 dall'impresa CASTRONUOVO Angelo ed acquisita al protocollo generale del Comune al n.7208;

Ritenuto di procedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori di “INCLUSIONE SOCIALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA” - CUP I35B18000650002-CIG 7869653319, del certificato di regolare esecuzione nonché allo svincolo delle ritenute in favore della ditta CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc , a saldo della fattura n.9_20 dell'1.6.2020;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del DUP;
- la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del C.C.N.L., dell'ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;
- il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare, come in effetti approva, la contabilità finale dei lavori di “**RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA**” PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5. -CUP I35B18000650002-CIG 7869653319, redatto dal direttore dei lavori -ing.Tommaso DI BARI- e conservato agli atti d’ufficio unitamente ai registri contabili,, dell’importo complessivo -per lavori eseguiti - di €.157.876,08, al netto del ribasso del 6,70% oltre €.7.213,04 per oneri della sicurezza, dando atto che sui documenti contabili non sono state apposte riserve dall’impresa appaltatrice.
2. Di approvare, come in effetti approva, il certificato di regolare esecuzione del 16.4.2020 dei lavori suddetti, redatto dall’ing.Tommaso DI BARI e conservato agli atti d’ufficio.
3. di prendere atto della polizza prestata ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 dall’impresa CASTRONUOVO Angelo da Tursi, rilasciata da REALE MUTUA –Agenzia di Matera n.2020/50/2558518 in data 19.5.2020, per un importo garantito di euro 32.022,00 comprensivo dell’interesse legale applicato per due anni con decorrenza dal 16.4.2020, a garanzia della rata di saldo.
4. Di svincolare la garanzia definitiva prestata mediante polizza polizza fidejussoria n.2019/50/2522960 rilasciata il 10/7/2019 da Reale Mutua -833 Ag. Matera Sassi- dell’importo di **€.16.515,78**.
5. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell’appaltatore dei lavori, impresa CASTRONUOVO Angelo, con sede in Tursi alla via zona P.I.P. località Pontemasone snc, codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, l’importo complessivo di **€.31.989,12**, oltre IVA **al 10%** e quindi **per complessivi €.35.188,03** a saldo della fattura n. 9_20 del 01.06.2020 e l’avvenuta esecuzione dei lavori suddetti, **mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità.**
6. Darsi atto che la somma di €. 3.198,91 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla **fattura suddetta** sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972
7. Di imputare la spesa di €.35.188,03 al capitolo 2084/9 -RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.
8. Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
9. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Tecnico e Contratti per gli adempimenti di competenza.
10. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale Salvatore MORISCO)

Il R.U.P.

f.to Arch.Patrizia NARDIELLO

L’ISTRUTTORE DIR..UFFICIO CONTRATTI
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 939 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 19/06/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. Dalla residenza comunale, 19/06/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)