



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



rec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 986 del 20/10/2020	Reg. Area Tecnica n. 428 del 19.10.2020
--	---

OGGETTO	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI-O.P.C.M. 293/2015 "INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" E DECRETO MIUR PROT.N°1007 DEL 21-12-2017-CUP I39H18000000003-CIG: 741144236B -APPROVAZIONE TERZO SAL (A CARICO OPCM 293 DEL 26.10.2015) E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'APPALTATORE.-
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che questo Comune ha programmato la realizzazione di una "nuova Scuola dell'infanzia di via Sinni",ottenendo la complessiva risorsa finanziaria di euro 1.820.000,00, di cui € 770.000,00 con D.G.R.n°1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato concesso con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato agli interventi strutturali di cui all'O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto "b"), come da programma definito con la D.G.R. n° 945 del 9-08-2016 ed € 1.050.000,00 con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 5 marzo 2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Costruzione della nuova Scuola dell'infanzia di via Sinni*" dell'importo generale di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per oneri della sicurezza) e € 373.654,09 per "*Somme a disposizione della Stazione Appaltante*";
- che con determinazione A.T. n. 64 dell'8.3.2018 è stato determinato di contrarre, al fine di affidare la sola esecuzione dei lavori di "*Costruzione della nuova Scuola dell'infanzia di via Sinni*", mediante procedura aperta;
- che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il Comune di Tursi -cui questo Comune ha aderito- è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n.50/2016 per l'appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l'appalto;
- Con determinazione della C.U.C. di Tursi n° 336/CUC del 5-11-2018 sono state approvate le risultanze di gara con la relativa proposta di aggiudicazione;
- Che con determinazione A.T. n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Rlc s.r.l. _Crispiano (Ta) -Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97, oltre €. 19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con contratto rep.n.1 del 31.1.2019 registrato a Pisticci il 1.2.2019 al n.248 serie 1t sono stati disciplinati i rapporti con l'appaltatore per la corretta esecuzione dell'appalto;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 31 gennaio 2019 come da verbale depositato dal direttore dei lavori ing.Nicolino TARSIA;
- Che con determinazione A.T. n.80/166 del 14.02.2019 è stata concessa un'anticipazione sul prezzo d'appalto del 20% per i lavori di "COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI", in favore dell'impresa **RLC s.r.l.**, dell'importo di €273.048,35 oltre IVA al 10% per €27.304,84, su presentazione di regolare fattura elettronica;
- Che con determinazione A.T. n. 450/960 dell'1.10.2019 è stato approvato lo stato di avanzamento n.1 dei lavori dell'importo netto **di €257.550,22** comprensivo di €6.201,52 per costi speciali per la sicurezza (a carico O.P.C.M. 293/2015) per lavori eseguiti a tutto il 25.9.2019 e liquidato il certificato di pagamento n.1/2019 in favore dell'appaltatore impresa R.L.C. s.r.l. con sede in in Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc, quale capogruppo dell'A.T.I. R.L.C. s.r.l. –SI LEGNO PIU', l'importo complessivo di **€204.752,00**, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 1.287,75 e del recupero dell'anticipazione per €51.510,04, oltre IVA **al 10%** e quindi **per complessivi €225.227,20**;
- Che con determinazione A.T. n. 76/167 del 10.2.2020 è stato approvato lo stato di avanzamento n.1B dei lavori dell'importo netto **di €390.390,69** comprensivo di €3.013,59 per costi speciali per la sicurezza (a carico del fondo comma 140) per lavori eseguiti a tutto il 7.2.2020 e liquidato il certificato di pagamento n.1B/2020 in favore dell'appaltatore impresa R.L.C. s.r.l. con sede in in Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc, quale capogruppo dell'A.T.I. R.L.C. s.r.l. –SI LEGNO PIU', l'importo complessivo di **€310.360,00**, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 1.951,95 e del recupero dell'anticipazione per €78.078,14, oltre IVA **al 10%** e quindi **per complessivi €341.396,00**;
- Che con determinazione A.T. n. 404/940 del 05/10/2020 si è preso atto della dichiarazione a firma del Direttore dei lavori e del R.U.P. attestante l'avvenuto raggiungimento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali per l'intervento di che trattasi;

VISTA la nota del 15.10.2020, acquisita al protocollo generale del Comune il 16.10.2020 con n.13837 con la quale il direttore dei lavori –ing.Nicolino TARSIA-ha trasmesso il terzo stato di avanzamento dei lavori in questione, dell'importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 28.09.2020- a carico del finanziamento OPCM n.293/2015- di €600.339,67, da cui detraendo il ribasso del 6,98% resta un importo **netto di €572.213,88** comprensivo di €13.777,92 per costi speciali per la sicurezza,unitamente a:libretto delle misure; registro di contabilità;

VERIFICATO che i dati inseriti nel terzo stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 49 del 5 marzo 2018 oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;

VISTI, ancora,

- Il Durc prot. Protocollo INAIL_19148263 Data richiesta 15/11/2019 Scadenza validità 14/03/2020 per R.L.C. con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale, dando atto che l'INPS ha comunicato che tutti i "Durc On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020. Pertanto, nella funzione "Consultazione" saranno resi disponibili i Durc On Line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020."
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d."split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto", cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°3/2020 dell'importo di **€ 572.213,88**, da cui detraendo la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €2.861,07, il recupero dell'anticipazione per €114.442,78 e l'ammontare dei certificati precedenti per €411.565,00 resta un importo netto di €43.345,03 oltre IVA al 10%;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello stato di avanzamento n.3 dei "LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI" CUP I39H18000000003-CIG: 741144236B nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°3 del 28.9.2020 in favore dell'appaltatore impresa R.L.C. s.r.l. da Crispiano quale capogruppo dell'A.T.I. R.L.C. s.r.l. –SI

LEGNO PIU', su presentazione di regolare fattura;

RICHIAMATI:

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ;
- la [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG e successive;
- la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del C.C.N.L., dell'ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;
- il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, come in effetti approva, lo Stato di avanzamento N.3 dei **LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SINNI** - CUP I39H18000000003-CIG: 741144236B, redatto dal direttore dei lavori ing. Nicolino TARSIA e conservato agli atti d'ufficio unitamente ai registri, dell'importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 28/09/2020- a carico del finanziamento OPCM n.293/2015- di €.600.339,67, da cui detraendo il ribasso del 6,98% resta un importo **netto di €.572.213,88** comprensivo di €.13.777,92 per costi speciali per la sicurezza,unitamente a:libretto delle misure; registro di contabilità.
3. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore in favore dell'appaltatore impresa R.L.C. s.r.l. con sede in in Crispiano (TA) alla zona industriale PIP, contrada Alezza snc , codice fiscale e partita iva 02936020730, quale capogruppo dell'A.T.I. R.L.C. s.r.l. -SI LEGNO PIU', l'importo complessivo arrotondato di **€.43.345,00**, a saldo del **certificato di pagamento n°3 del 28.9.2020**, emesso dal R.U.P. -ing.Pasquale MORISCO, dell'importo di €. **572.213,88**, da cui detraendo la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €.2.861,07, il recupero dell'anticipazione per €.114.442,78 e l'ammontare dei certificati precedenti per €.411.565,00 resta un importo netto di €.43.345,03 oltre IVA al 10% quindi **per complessivi €.47.679,50** mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di fattura elettronica.
4. Darsi atto che la somma di €. 4.334,50 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla **fattura che sarà presentata dall'appaltatore** sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello "split payment", ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 .
5. Di imputare la spesa di €.47.679,50 al capitolo 2084/10 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.
6. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Tecnico e Contratti per gli adempimenti di competenza.

Per l'Istruttoria

L'ISTRUTTORE DIR.

f.to M.Rosanna DI SANZA

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA/RUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Esprime parere:

Favorevole

Data 19.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2020 RR.PP. _____ Cap. 2084/10 imp. 1601/18 €. _____

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: **19/10/2020**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2020 - Cron. N. 1673/2020.

Dalla residenza comunale, 20/10/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)