

DA TRASMETTERE A:

☐ UFFICIO SEGRETERIA

REVISORI DEI CONTI

☐ UFFICIO RAGIONERIA

UFFICIO ALBO

☐ RESPONSABILE AREA TEC.

UFFICIO CONTRATTI

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -



Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811, Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°342 del 17/04/2020

N° 5310 di Protocollo Generale

n° d'ord. 620 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	n°d'ordine ____143 del 15.04.2020
UFFICIO CONTRATTI	n°d'ordine _____

OGGETTO P.O. FESR Basilicata 2014-2020 "Basilicata attrattiva 2019"-Lavori di "Completamento di Palazzo Rondinelli"-CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB -**APPROVAZIONE PRIMO SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 IN FAVORE DELL'APPALTATORE ATI SOEDIL-LIANZA**

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1
del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

BILANCIO 2020 capitolo 2038 art.6 RR.PP. impegno n.1629/2018

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA

PREMESSO che

- Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Completamento di Palazzo Rondinelli", dell'importo generale di € 450.000,00 di cui € 301.584,14 per lavori a base di gara (compreso € 14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per forniture e servizi ed € 102.287,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- L'intervento predetto è stato candidato all'ottenimento delle risorse di cui all'Avviso pubblico della Regione Basilicata indetto con D.G.R. n° 833 del 4-08-2017, volto alla presentazione e selezione di progetti finalizzati all'esecuzione di interventi per la fruizione del patrimonio culturale regionale "Basilicata attrattiva 2019" a valere sull'Azione 6C.6.7.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" dell'Asse 5 "Tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse" del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 ed in conseguenza della sua candidatura all'intervento predetto è stato assegnato il contributo complessivo di € 450.000,00, come da elenco definitivo di cui all'Allegato 8 "ammissibili e finanziabili" alla D.G.R. n° 913 del 10-09-2018 ad oggetto <<P.O. FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 5 "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1 - Avviso pubblico per la selezione di progetti di fruizione del patrimonio culturale regionale "Basilicata attrattiva 2019" - Approvazione elenchi definitivi e schema di Accordo di programma>>;
- Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione e la

messa in rete del patrimonio culturale regionale "Basilicata Attrattiva 2019" tra la Regione Basilicata ed il Comune di Montalbano Jonico>>;

- Il predetto accordo è stato stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 19-09-2018 con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 veniva adottata determinata a contrarre propedeutica all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. n.50/2016;
- con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 veniva stabilito di contrarre mediante procedura negoziata;
- con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza Tursi- lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
- con determina n.404/CUC del 12.12.2018, modificata con determinazione n. 410/CUC del 13.12.2018 , la C.U.C.di Tursi ha preso atto dei lavori della commissione di gara , dai quali si evince l'esito della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l.;
- con determinazione A.T. n.36/44 del 17/01/2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in questione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l al prezzo -al netto del ribasso del 29,111% -di €. 203.389,88, oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- con contratto rep.n.7 del 14.3.2019 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti con l'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione;
- con propria determinazione N. 307 del 15.07.2019 è stata concessa un'anticipazione del **20%** sul prezzo d'appalto dei lavori di "Completamento di Palazzo Rondinelli"-CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB"- in favore dell'impresa SOEDIL s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768, **capogruppo** del raggruppamento costituito con l'impresa mandante LIANZA s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) e liquidato l'importo di €.43.612,17 oltre IVA al 10% per €.4.361,22;
- che i lavori sono stati consegnati ed avviati in data 14.6.2019;
- che con propria determinazione n.5 dell'8.1.2020 è stata approvata una perizia di variante in corso d'opera che ha modificato in diminuzione l'importo del contratto originario che da €. 203.389,88(al netto del ribasso del 29,111%) oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza, passa ad €.186.014,15 (al netto del ribasso del 29,111%) oltre €.24.135,29 per oneri di sicurezza, stabilendo contestualmente un prolungamento di 60 giorni del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori;
- che con verbale in data 30.3.2020 è stata disposta la sospensione dei lavori per ragioni eccezionali ex art.107 comma 1 del D.lgs.n.50/2016;

Vista la documentazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 8.4.2020 al n.4931 , con la quale la direzione lavori -arch. Roberta BENEDETTO- ha trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori in questione -a tutto il 22.3.2020- dell'importo complessivo di €.125.670,61 da cui detraendo il ribasso del 29,111% ed aggiungendo gli oneri di sicurezza per €.11.558,39, resta un importo netto di €. 100.645,03, unitamente a

- libretto delle misure n.1;
- registro di contabilità ;
- sommario del registro di contabilità

VERIFICATO che i dati inseriti nel I° stato di avanzamento lavori trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 e nella perizia di variante approvata con determinazione A.T.n. n.5 dell'8.1.2020 oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;

VISTI, ancora,

- Il Durc Numero Protocollo INAIL_20803891 Data richiesta 13/03/2020 Scadenza validità 11/07/2020 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale per SOEDIL e Numero Protocollo INAIL_20758154 Data richiesta 10/03/2020 Scadenza validità 08/07/2020 per LIANZA;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter

del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°1/2020 dell'importo di €. 100.645,03, da cui detraendo la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 503,23 e il recupero anticipazione per €.20.129,01, resta un importo netto arrotondato di €.80.000,00 oltre IVA al 10%;

Ritenuto di procedere all'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori di “*Completamento di Palazzo Rondinelli*”-“CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB”- finanziato dal PO-FESR 2014-2020 “Basilicata attrattiva 2019” nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°1/2020 in favore in favore dell'impresa SOEDIL s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768, **capogruppo** del raggruppamento costituito con l'impresa mandante LIANZA s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ), codice fiscale e partita IVA 01822940761, su presentazione di regolare fattura;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, e successive proroghe;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare, come in effetti approva, il I° Stato di avanzamento dei lavori di “*Completamento di Palazzo Rondinelli*”-“ CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB”- finanziato dal PO-FESR 2014-2020 “Basilicata attrattiva 2019”, redatto dal direttore dei lavori arch. Roberta BENEDETTO e conservato agli atti d'ufficio unitamente ai registri contabili al primo sal, dell'importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 22.03.2020- di €.125.670,61 da cui detraendo il ribasso del 29,111% ed aggiungendo gli oneri di sicurezza per €.11.558,39, resta un importo netto di €. 100.645,03.
2. Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell'appaltatore impresa SOEDIL s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ) località Monticello sn P.I. 00795500768, **capogruppo** del raggruppamento costituito con l'impresa mandante LIANZA s.r.l. con sede in Lagonegro (PZ), codice fiscale e partita IVA 01822940761, l'importo complessivo di **€.80.000,00**, a saldo del **certificato di pagamento n°1/2020**, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 503,23 e del recupero anticipazione per €.20.129,01, oltre IVA **al 10%** e quindi **per complessivi €.88.000,00,mediante accredito su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai fini della tracciabilità, su presentazione di fattura elettronica.**
3. Darsi atto che la somma di €. 8.000,00 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla **fattura suddetta** sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 .
4. Di dare atto che l'importo complessivo di €.88.000,00 trova capienza ed imputazione al capitolo 2038 articolo 6-RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.
5. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Tecnico e Contratti per gli adempimenti di competenza.
6. Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE p.a. AREA TECNICA
f.to (arch. Giancarlo DE ANGELIS)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



CRON. N. 620 / 2020

Città di Francesco Lomonaco

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/04/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 17/04/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)
