

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ RESP.AREA FINANZIARIA
☐ RESP. AREA TECNICA

UFFICIO CONTRATTI

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

-Provincia di Matera -

Area Tecnica

Tel .0835-593817-Fax 0835-593852-e mail:contratti@comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°401 del 05/05/2020

N° 5945 di Protocollo Generale

n° d'ord. 701 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA n°d'ordine ____ del 27.04.2020	
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO -LOTTO FUNZIONALE "B"- CUP:I35I17000110004 CIG:742077593F -APPROVAZIONE STATO FINALE -LIQUIDAZIONE SALDO impresa ZIZZAMIA GIUSEPPE srls da BRINDISI.	
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO 2020_cap. 3780 per €.7.322,93 imp.465/20 RR.PP.2019 Impegno n.1295/19 per €.32.808,59
Data _____	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- con deliberazione di G.C. n.196 del 20.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA per la realizzazione di loculi comunali e nominato il Responsabile dell'Area Tecnica quale Responsabile unico del procedimento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 15.3.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione loculi comunali nel Cimitero capoluogo-Lotto funzionale B" dell'importo generale di €.94.479,26, di cui €. 69.138,25 per lavori a base di gara (compreso €. 2.688,61 per oneri della sicurezza) oltre €. 25.340,99 per somme a disposizione;
- con determinazione A.T.n.89 del 22.3.2018 sono state stabilite le procedure di gara per l'appalto dei lavori predetti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36-c.2 lettera b) e dell'art.60 del D.lgs.n.50/2016 e si approvava la bozza del bando e del disciplinare di gara e con determinazione A.T. n. 186/443 del 7.6.2018 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di che trattasi all'impresa ZIZZAMIA GIUSEPPE da Ferrandina che ha offerto il ribasso del **31,63%** e per l'importo netto di €.45.431,62, oltre €.2.688,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA
- con contratto concluso mediante scrittura privata rep.n. 9 del 6.9.2018, registrato a Policoro il 19/09/2018 al n.708 serie 3 , sono state disciplinate le modalità di espletamento dei lavori;
- con determinazione A.T. n.335/837 del 15.10.2018 è stato assunto l'impegno di spesa per i lavori in questione al n.1203;
- in data 1 ottobre 2018 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data , come attestato dal direttore dei lavori ing. Leonardo PUZZOVIVO;
- con determinazione n. 384/953 del 15.11.2018 è stata concessa l'anticipazione del 20% sul prezzo d'appalto dei lavori, in favore dell'impresa ZIZZAMIA Giuseppe con sede in Ferrandina e liquidato l'importo di €.9.624,00 oltre IVA per €.962,40 in favore dell'appaltatore;
- che con propria determinazione 217/481 del 20.05.2019 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori a tutto l'8.1.2019, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,63% , di €.39.266,16 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e

liquidato l'importo complessivo di €31.217,00, a saldo del certificato di pagamento n°1/2019, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad €. 196,33 nonché del recupero anticipazione per €.7.853,23 ed oltre IVA al 10% e quindi per complessivi €.34.338,70;

VISTA la nota del 27.04.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con n.5621, con la quale la direzione lavori ing.Leonardo PUZZOVIVO ha trasmesso lo stato finale dei lavori, dichiarando la loro ultimazione al 9.9.2019, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,63% , di **€45.431,62**, oltre **€2.688,61** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, unitamente al libretto dei lavori, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, oltre alla lista mensile degli operai n.1 dal 14.1.2019 a tutto il 29.1.2019 di **€17.008,02**;

DATO ATTO che i dati inseriti nello stato finale trovano corrispondenza con quelli riportati nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di n° 52 del 15.3.2018 oltre a quanto indicato nel libretto delle misure e nel registro di contabilità presentati dalla direzione lavori;

VISTI, ancora,

- il D.U.R.C. prot. Numero Protocollo INAIL_20122638 Data richiesta 31/01/2020 Scadenza validità 30/05/2020 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell'IVA il c.d."split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto",cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all'Erario e non al fornitore;

DATO ATTO che è stato emesso dal sottoscritto RUP il certificato di pagamento n°2/2020 dell'importo di €. 48.120,23, da cui detraendo il certificato di pagamento n.1/2019 per €.31.217, il recupero anticipazione per €.9.624,05 e la ritenuta per infortuni dei €.240,60, resta un importo netto di **€7.038,58** oltre IVA al 10%;

VISTA, altresì, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si evince che, al netto del certificato di pagamento n.2, della penale (applicata dal RUP per ritardo nelle esecuzione delle opere) per €.4.812,02 e dello svincolo ritenute , resta un credito finale all'impresa di **€12.436,60** oltre IVA ed oltre **€17.008,02** oltre IVA per lavori in economia;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori di COSTRUZIONE DI N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO FUNZIONALE B-CUP CUP:I35I17000110004 CIG:742077593F nonché alla liquidazione del certificato di pagamento n°2/2020 in favore dell'appaltatore ZIZZAMIA GIUSEPPE da Ferrandina, del saldo lavori come da contabilità e del saldo lavori in economia come da lista mensile operai, su presentazione di regolare fattura;

RITENUTO, altresì, di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- I vigenti regolamenti di contratti e contabilità;
- l'art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l'ordinamento finanziario e contabileEE.LL.i;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1) Di approvare, come in effetti approva:

- lo STATO FINALE dei lavori COSTRUZIONE DI N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO FUNZIONALE B>> CUP:I35I17000110004 CIG:742077593F, a tutto a tutto il

26.10.2019, dell'importo complessivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,63% , di **€.45.431,62**, oltre **€.2.688,61** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, , redatto dalla direzione lavori - ing.Leonardo PUZZOVIVO da Montalbano Jonico e conservato agli atti d'ufficio

- La lista mensile degli operai n.1 dal 14.1.2019 a tutto il 29.1.2019 di **€.17.008,02**, oltre IVA al 10%
- Il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso il 26.10.2019 dall'ing.Leonardo PUZZOVIVO attestante un credito finale all'impresa di **€.12.436,60** oltre IVA.

- 2) Darsi atto che sui documenti contabili non sono state apposte riserve da parte dell'impresa ZIZZAMIA Giuseppe.
- 3) Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore della ditta ZIZZAMIA Giuseppe via Lanzillotti -FERRANDINA,codice fiscale ZZZGPP76R31D547K e partita iva 00670930775, le seguenti somme, su presentazione di regolari fatture:
 - l'importo complessivo di **€.7.038,58**, oltre IVA al 10% a saldo del **certificato di pagamento n°2/2020**, emesso dal R.U.P. arch.Giancarlo DE ANGELIS, al netto del certificato di pagamento n.1/2019 per €31.217, del recupero anticipazione per €9.624,05 e della ritenuta per infortuni di €240,60 per complessivi **€.7.742,44**, su **presentazione di fattura elettronica**;
 - l'importo complessivo di **€.12.436,60** oltre IVA, al netto del certificato di pagamento n.2, della penale (applicata dal RUP per ritardo nelle esecuzione delle opere) per €4.812,02 e dello svincolo ritenute per €240,60 a completo soddisfo dei lavori, per complessivi **€.13.680,26**, come da conto finale su **presentazione di fattura elettronica**.
 - l'importo complessivo di **€.17.008,02**, oltre IVA al 10% a saldo dei lavori in economia come da lista mensile degli operai n.1 dal 14.1.2019 a tutto il 29.1.2019, quindi complessivi **€.18.708,82**, su **presentazione di fattura elettronica**;
- 4) Darsi atto che la somma titolo di IVA dovuta allo Stato sulle fatture che verranno presentate sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo dello "split payment", ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972.
- 5) Di svincolare il deposito cauzionale definitivo prestato mediante polizza fidejussoria rilasciata il 28.8.2018 da ITALIANA ASSICURAZIONI-Agenzia di Matera-n.2018/13/640, dell'importo di **€.20.819,00**.
- 6) Di imputare la spesa di **€.40.131,52** al capitolo 3780-imp.n1295/2019 RR.PP. per €32.808,59 e per €7.322,93 al capitolo 3780 del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.
- 7) Darsi atto che i dati contenuti nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione sul sito web del comune "sezione trasparenza".
- 8) Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
- 9) Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile; attestante la copertura finanziaria; - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-R.U.P.

f.to (arch. De Angelis Giancarlo)

L'ISTRUTTORE DIR. UFFICIO CONTRATTI
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Francesco Lomonaco

Città di

CRON. N. 701 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/05/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 05/05/2020



**L RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)
