

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
☐ UFFICIO RAGIONERIA
RESPONSABILE A.TEC
☐ UFFICIO CONTRATTI
☐ REGIONE BASILICATA



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE n°210 del 25/02/2020

N° 2753 di Protocollo Generale

n° d'ord. 379 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	Nr. d'ordine _____ 86 _____	del 18.02.2020
--------------	-----------------------------	----------------

Oggetto LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO	
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.47 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267	UFFICIO RAGIONERIA Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 184, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 BILANCIO 2020 RR.PP Interv. _____ Cap.4129/14 _____ Impegno n. _____ 1115 /18_
Data 24/02/2020	Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to (Rag. Antonio D'ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che

- Con Determinazione dirigenziale n° 14AA.2018/D.00578 del 6-08-2018, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, è stata approvata la graduatoria definitiva della Misura 4, sottomisura 4.3.1, nell'ambito della quale, all'allegato “D”, il Comune di Montalbano Jonico è risultato destinatario del contributo di €.196.632,85 (a fronte dell'importo richiesto di € 200.000) e in data 24.8.2018 è stato sottoscritto il “Provvedimento di Concessione del Sostegno” n° D20/14AA.2018/D00578–;
- con deliberazione della G.C. n° 198 del 28-11-2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di <<Ristrutturazione, messa in sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio delle Aziende agricole>>, nell'ambito del P.S.R. della Regione Basilicata 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.3.1., dell'importo generale di € 196.632,85, di cui € 146.300,00 per lavori a base di gara (compreso € 2.796,70 per oneri della sicurezza) e € 50.332,85 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”;
- con determinazione A.T. n. 411 del 10.12.2018 si è stabilito di contrarre per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara ex articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, tramite procedura affidata alla C.U.C. di Tursi cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta il 14.2.2018;
- con determinazione della CUC 22/CUC del 29.1.2019 è stata indetta la procedura di gara ed approvato il bando ed il disciplinare di gara ;
- con determinazione della CUC n.152/cuc del 16.4.2019 si è preso atto della proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara in favore del concorrente CO.GE.MA. s.r.l. da Tursi che ha offerto il ribasso del 31,7260% sul presso a base di gara di €.146.300,00 -compresi €.2.796,70 per oneri della sicurezza, quindi per un importo netto di €.97.975,44 oltre oneri di sicurezza e quindi per €.100.772,14 oltre IVA;
- che con determinazione A.T. n.207 del 15.5.2019, previa verifica dell'anomalia dell'offerta, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in questione in favore del concorrente CO.G.E.M.A. s.r.l. da Tursi;
- con contratto rep.n.11 del 2.7.2019, registrato a Pisticci il 10.7.2019 al n.1436 serie 1T, sono stati

disciplinati i rapporti con l'appaltatore;

- con propria determinazione n.461 del 7.10.2019 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento , redatta dal D.L. ing.Giorgio Maria RESTAINO e acquisita al protocollo generale del Comune il 13.8.2019 con prot.n.11244, dell'importo generale lordo per lavori di € 143.448,99 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, comprensiva di n.8 nuovi prezzi (come da verbale di concordamento nuovi prezzi), da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di euro 97.938,36 oltre €2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso hanno determinato un decremento dell'importo del contratto originario di € 37,08,
- la Regione Basilicata-Dipartimento politiche agricole e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole-Potenza-ha preso in esame la perizia di variante trasmessa da questo Comune con nota del 14.8.2019 prot.n.11268 e dato riscontro positivo , autorizzando i lavori oggetto di variante con indicazione “ che dovranno rispettare le prescrizioni del progetto approvato e del provvedimento di concessione sottoscritto;
- con nota prot.n.15478 del 13.11.2019 e successiva del 20.11.2019 prot.n.15825 è stata chiesta alla Regione Basilicata-Dipartimento politiche agrarie e forestali-Ufficio sostegno alle imprese agricole di Potenza una proroga dei tempi di conclusione delle opere, a causa di eccezionali precipitazioni abbattutesi nuovamente sul territorio comunale;
- Con nota prot.n.195907 del 22.11.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 24.11.2019 al n.,15988 è stata concessa un proroga fino al 15.12.2019;
- Con successive nota prot.n.209683 del 13.12.2019 acquisita al protocollo generale del Comune in data 16.12.2019 al n.16967 è stata concessa un proroga fino al 31.3.2020;
- Con determinazione A.T. n.544 del 9.12.2019 è stato approvato il I° Stato di avanzamento dei lavori di che trattasi redatto dal direttore dei lavori ing. Giorgio Maria RESTAINO dell'importo complessivo -per lavori eseguiti a tutto il 20.11.2019 di €58.513,67, da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di €40.340,50 e liquidato l'importo Di liquidare, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, in favore dell'appaltatore impresa CO.G.E.M.A. S.R.L, con sede in Tursi alla via FILICI n.9 partita IVA 01099990770, l'importo complessivo di €40.100,00, a saldo del certificato di pagamento n°1/2019;

DATO ATTO

- che con nota del 27.1.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.1192, la GVC s.r.l. dell'ing. Giorgio RESTAINO ha trasmesso una perizia di variante in assestamento del progetto;
- che con nota del 3.2.2020 prot.n.1603 la perizia è stata trasmessa al competente ufficio regionale;

VISTO il progetto di variante, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giorgio Maria, dal quale si evince che i lavori a seguito della perizia proposta passano da lordi €143.448,99 ad €143.398,34 oltre oneri di sicurezza;

DATO ATTO che la variante in parola soggiace alle disposizioni normative del Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.106:

- comma 1 :le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali;
- comma 1 lettera c) la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e non altera la natura generale del contratto;
- comma 2: il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:le soglie fissate all'articolo 35 del medesimo D.lgs.n.50/2016 e il 15% del valore iniziale del contratto;
- comma 7: non vi è aumento di prezzo;

DATO ATTO altresì che:

- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno adeguatamente e compiutamente riferito in ordine alle cause, alle condizioni ed ai presupposti che, a norma dell'art. 106 del vigente codice degli appalti approvato con D.Lgs. 18-04-2016, n° 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come si evince dal progetto di variante in questione;
- in particolare, per il caso di specie, ricorrono le condizioni espressamente previste dal citato art.106 , comma 1, lettera c trattandosi di variante in corso d'opera ammessa “... *nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ... finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità ... motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ...*”;

- i lavori derivanti dalla perizia di variante in parola, ammonta a complessivi € 143.398,34, da cui detraendo il ribasso del 31,7260% resta un importo netto di euro 97.903,78 oltre € 2.796,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso hanno determinato un decremento dell'importo del contratto originario di € 71,66, quindi in ossequio ai limiti normativamente assentiti;

DATO ATTO che la che con nota del 15.2.2020 prot.n.27521 la Regione Basilicata-Dipartimento Politiche Agricole e Forestali –Ufficio sostegno alle imprese agricole-da Potenza ha dato riscontro positivo ed autorizzato in lavori in perizia;

RICHIAMATI:

- il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) come modificato dal [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#);
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- il D.M. Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato DIFFERITO al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione BILANCIO PREVISIONE 2020/2022, da parte degli enti locali;
- l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamato e confermato

- 1) Di approvare la perizia di variante in assestamento dell'intervento denominato << LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN AGRO DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO” Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 4, sottomisura 4.3.1 -CUP I39J17000280002 CIG 77251470FA >>, redatta dal D.L. ing.Giorgio Maria RESTAINO -G.V.C. s.r.l.-, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
a1)	Lavori a misura	143.398,34	
a2)	A detrarre il ribasso d'asta del 31,7260%	45.494,56	
a3)	Resta l'importo netto	97.903,78	
a4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	2.796,70	
TOTALE DEI LAVORI		€ 100.700,48	€ 100.700,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
b2)	Cartellonistica(compreso IVA)	€	340,19
b3)	Imprevisti		
b4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
b5)	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	
b6)	Accantonamento per adeguamento prezzi	€	
b7)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
b8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art.16 comma 1, lettera b), punto 11 del D.P.R. n.207/2010	€	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi, relazione geologica (compresi contributi previdenziali)	€	12.240,04
	c) importo relativo all'incentivo di cui all'art.113 del codice	€	2.916,00
	d) spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€	
	e) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	
	f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art.148 comma 4 del D.P.R. n.207/2010	€	
	g)spese per collaudi(tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici) compreso contributi previdenziali		

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto(22% di b8.b	€ 2.692,81	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione appalto" b6 (a+b+c+d+e+f+g+h)	€	17.848,85
b 9) I.V.A. sui lavori	€	22.154,11
b10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€	
b11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
Totale "Somme a disposizione" (somma da b1 a b11)	€	40.343,15
COSTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (A+B)	€	141.063,63

2) Di dare atto che la spesa generale dell'intervento di che trattasi trova imputazione e capienza al capitolo 4129 art.4 RR.PP. del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile.

3) Darsi atto altresì che i dati contenuti nella presente determinazione sono soggetti a pubblicazione sul sito web del comune "sezione trasparenza", deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

4) Dare atto ancora che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

5) Darsi atto ancora la presente variante in corso d'opera, ai sensi del comma 14 dell'art.106 del codice degli appalti, va comunicata dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice appalti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica
f.to arch. De Angelis Giancarlo

f.to L'ISTRUTTORE:MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Francesco Lomonaco

Città di

CRON. N. 379 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 25/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 25/02/2020



**L RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)